

溆浦县福华石材有限责任公司百家田花岗岩矿 矿山生态保护修复分期验收意见书

2025 年 9 月 26 日，怀化市自然资源和规划局组织了由刘云、向前华、黄泽锋组成的专家组对溆浦县福华石材有限责任公司百家田花岗岩矿矿山生态保护修复工作进行了现场验收，并对湖南省工程勘察院有限公司编制的《溆浦县福华石材有限责任公司百家田花岗岩矿矿山生态保护修复分期验收报告》（以下简称《分期验收报告》）进行了审查，通过实地调查与资料查阅，形成验收意见如下：

一、项目概况：该矿山采矿许可证于 2023 年 6 月 27 日由怀化市自然资源和规划局颁发，证号 C4312242010087130072230，有效期自 2021 年 8 月 22 日至 2025 年 6 月 27 日，开采矿种为饰面用花岗岩，生产规模为 15.00 万立方米/年，矿区面积 0.0949 平方公里，开采方式为露天开采，目前处于停产状态。现采矿许可证已到期，为办理采矿权延续登记手续，矿业权人于 2025 年 6 月申请生态保护修复分期验收。

二、受矿山委托，湖南省工程勘察院有限公司于 2025 年 9 月 5 日对矿山生态保护修复情况进行了实地调查，并根据实地调查情况编制了《分期验收报告》。

三、根据《分期验收报告》，专家组通过实地调查，对本次矿山生态保护修复工作进行了现场复验，形成复验意见如下：

（一）验收目的和任务明确，工作程序和方法合理，依据较充分。

（二）本期矿山生态保护修复工程总投入 84.0 万元，完成的主要工作量为：①在露天采场西北侧 2#排土场下方修建干砌石挡渣墙 122m，投入资金 30.0 万元；②在露天采场南侧矿山公路旁修建浆砌石截排水沟 641m，投入资金 10.0 万元；③对露天采场西北侧 2#排土场和南侧 1#排土场进

行土地复垦，修复林地面积 4.4356 公顷，投入资金 40.0 万元；④树立宣传警示标牌 11 块，在沉淀池周边设置护栏 80m，投入资金 2.0 万元；⑤开展监测和管护工程，投入资金 2.0 万元。

本期完成的工作量中，截排水沟、挡渣墙、沉淀池围栏、宣传警示标牌以及监测为《生态保护修复方案》中设计要求在 2025 年 5 月以前完成的工程；1#、2#排土场复垦复绿为矿山根据生态环境问题动态变化情况所实施的工程。

(三) 矿山已建立矿山地质环境治理恢复基金专项账户并签订三方监管协议，开户行为中国建设银行股份有限公司溆浦支行，账号 43050172743600000266，目前账户余额 85.46 万元。本期生态修复工程均为自筹资金，未动用专项账户基金。

(四) 专家组现场听取了当地村民委员会和部分村民的意见，形成了矿山生态保护修复分期验收满意度调查表。报告附件基本齐全。

(五) 建议矿山根据生态环境问题动态变化情况将不再使用的土地及时进行复垦，并加强后期监测管护工作。矿山应加强露天采场边坡稳定性监测及巡排查工作，发现安全隐患应及时排除。

综上所述，矿山根据《湖南省溆浦县百家田矿区饰面用花岗岩矿矿山生态保护修复方案》及矿山生态环境问题动态变化情况实施了生态保护修复工程，并按专家组意见及时进行了整改。经专家组根据实地调查和复核情况共同商议，认为矿山本期生态保护修复工程达到了分期验收要求，同意分期验收合格。

专家组成员：

刘云 何前华 黄国华

2025 年 10 月 23 日